

N/REF : 22/09/2025 9H06 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C33256
V/Email reçu le Lundi 22/09/2025 a 9H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

21 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 BRES - MR PIZZINI JEAN CARLO 06 50 48 57 04
LOGEMENT N° 107247, PORTE N°18, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : BALLON ECS NON FONCTIONNEL - MR ME DIT AVOIR CONTRÔLÉ AU TABLEAU RAS /
PRÉVOIR INTERVENTION POUR RÉPARATION OU REMPLACEMENT

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 22/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : ABSENCE D'EAU CHAUDE
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT : PROBLEME LIÉ AU FIL PILOTE EDF.
MISE EN MARCHÉ FORCÉE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DE TABLEAU ÉLECTRIQUE ET CAPOT DE PROTECTION ÉLECTRIQUE
BALLON D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE ELECTRIQUE
OUVERTURE TABLEAU ELECTRIQUE
TEST TENSION ELECTRIQUE ENTRÉE ET SORTIE CONTACTEUR JOUR NUIT EN MODE FORCÉ
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
OUVERTURE CAPOT PROTECTION ELECTRIQUE CHAUFFE EAU
CONSTAT : LE PROBLEME EST LIÉ AU PILOTAGE HEURE CREUSE HEURE PLAINE.
DEPUIS PLUSIEURS MOIS LE LOCATAIRE FAIT MARCHER SON CHAUFFE-EAU MANUELLEMENT. LE JOUR OU IL OUBLIE DE MONTER EN FORCÉ LE BALLON NE CHAUFFE PAS.
LE LOCATAIRE DOIT VOIR SON CONTRAT ÉNERGÉTIQUE ET LE MODE PILOTAGE.

FERMETURE DU CAPOT DU CHAUFFE-EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 18/11/25 a 20H29 Mme S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 22H42 salimohamed@aiguillon.com
BB AB Email envoyé le 23/09/25 a 10H43 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 23/09/25 a 10H06 Mme S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 22:42 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/09	5	50,00	75,00	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	5	20,00	20,00	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/11	6	50,00	50,00	
TOTAL H.T.				145,00	
T.V.A. a 10,00%				14,50	
TOTAL T.T.C.En EURO				159,50	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

