

N/REF : 28/10/2025 9H19 C:000053 I:02480
V/REF : AC/C31469
V/Email reçu le Mardi 28/10/2025 a 9H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLG
IMMEUBLE : LOUIS BOULANGER -BLG
14/36/37, SQUARE PEDRO FLORES
30-35, SQUARE LOUIS BOULANGER
35700 RENNES

Rennes, le

24 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : SQUARE 30 BOULANGER - MME NATCHIDO 07 53 09 02 08 / 02 99 63 35 90 (LOGT SINISTRÉ)
RDC - PORTE 01

--

LOGT DU DESSUS - VACANT SUR PASS CHANTIER (PEINTRE SUR PLACE 06 52 31 48 85)

FUTUR LOCATAIRE A PARTIR DU 29/10 - MME WAGBEGO 07 51 19 01 25

LOGEMENT N° 013542, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 11 PROVOQUANT DDE DANS LOGT 01

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VERIFICATION LOG 01

CONSTAT : FISSURE PLAFOND DANS CHAMBRE

MISE EN PLACE MANOMETRE SUR CIRCUIT EF

CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION DANS LOG 11

CONTRÔLE DES EVACUATIONS

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

REMARQUE : PEINTRE CE JOURS POUR TRAVAUX PRÉSENT DANS LOGEMENT

AUTRE REMARQUE : DETAPISSAGE LE JOURS D'AVANT AVEC PULVÉRISATEUR D'EAU SUR TAPISSERIE EXISTANTE ENGENDRANT BCP D'EAU SUR LE SOL

CONSTAT : INFILTRATION DANS LES MURS ET LES PLINTHE QUI CAUSE LA FISSURE AU PLAFOND DANS LOGEMENT 01

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE AINI QUE LA ROBINETTERIE

PREVOIR LE REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR 20/27 FUYARD

PREVOIR LA REFECTION JOINT DE FAIENCE DANS LA CUISINE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

NR LGESTION Email envoyé le 19/11/25 a 14H40 wchouaran@aiguillon.com

1911 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 28/10 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/10/25 A 16H20 M. W CHOUARAN

2810 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE, VIDAGE, ROBINETTERIE, REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR 20/27, REFECTION JOINTS DE FAIENCE DANS LA CUISINE. DANS L'ATTENTE.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 14:39 M. W CHOUARAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

