

N/REF : 30/09/2025 13H47 C:000039 I:02352
V/REF : AC/C29229
V/Email reçu le Mardi 30/09/2025 a 13H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CSR
IMMEUBLE : JEAN GABIN -CSR
5, RUE LOUIS LUMIERE
.
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le

24 Novembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-003

LOCALISATION : RUE 5 LUMIERE - MME LABENTUA 07 59 54 51 59 / 07 75 74 73 41
LOGEMENT N° 101367, PORTE N°505, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

—
LOGEMENT 506 : MELANIE KADI 06 62 56 03 84
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE / EAU SUR MUR DE LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU A LA BASE DU MUR CORRESPONDANT A LA SALLE DE BAIN DE L'APPARTEMENT 506 (VOISIN)
TENTATIVE ACCES A L'APPARTEMENT 506 : AUCUN ACCES A L'APPARTEMENT 506
PRÉCONISATION : PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS L'APPARTEMENT 506
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 505
CONSTAT : INFILTRATIONS D'EAU EN BAS DU MUR
CONTROLE LOGEMENT 506
CONTROLE DES COMPTEURS
CONSTAT : FUITE EN DALLE SUR RÉSEAU EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
AUTRE CONSTAT : VIDANGE CHAUDIERE BOUCHÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 13/10/25 a 11H49 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU FROIDE ET EAU CHAUDE DES COMPTEURS EN GAINTE TECHNIQUE JUSQUE TOUS LES POINTS D'EAU DU LOGEMENT

PRÉVOIR RÉFECTION VIDANGE CHAUDIERE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION Email envoyé le 02/10/25 a 13H39 M. R. STEPHANT

0210 : BONJOUR, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES
DANS L'APPARTEMENT 506. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

