

N/REF : 20/10/2025 17H07 C:000039 I:02390
V/REF : AC/C30851
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 17H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA - CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : ALLEE 1 CANADA - MME MR GIBOYAU 07 82 33 79 77
LOGEMENT N° 005886, PORTE N°92, 9° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - RÉPARATION PRISE ELECTRIQUE
- PROBLEME ÉCLAIRAGE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : 2 PRISES DE COURANT HS CUISINE CONDAMNÉE PAR AUTRE ENTREPRISE
INUTILISABLE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR ENTRÉE + SORTIE DE
CÂBLE 32A CUISINE
AUTRE PRÉCONISATION : PRÉVOIR RECHERCHE DE PANNE ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ
CELLIER + 1 PC CHAMBRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
RÉPARATION PRISE DE COURANT DE LA CHAMBRE
RECHERCHE DE PANNE ÉCLAIRAGE CELLIER
PRÉSENCE 16VOLTS ÉCLAIRAGE CELLIER
DÉPOSE DOUBLE INTERRUPTEUR ENTRÉE
POSE NOUVEAU DOUBLE INTERRUPTEUR ENTRÉE
CONSTAT : ÉCHEC DE LA POSE CAR ESPACE INSUFFISANT

MISE EN TENSION
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR FINALISER LE CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE DOUBLE V&V
FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR V&V.
FOURNITURE ET POSE SIMPLE ALLUMAGE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/11/25 a 11H41 Mme A. CATALDI
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 a 14H04 Mme A. CATALDI
21/10 APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MSG
Suite a donner : OUI. Le 24/10/2025 a 11:10
Suite a donner : OUI. Le 13/11/2025 a 11:52

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 24/10	1	46,00		115,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	25,00		25,00
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 13/11	2	46,00		69,00
1,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	2	20,00		20,00
1,00	ELT009-Dépannage Prise courant ss rempl.	2	20,00		20,00
1,00	ELT095-Rempl.Interrupteur va et vient	3	20,00		20,00

TOTAL H.T.	269,00
T.V.A. a 10,00%	26,90
TOTAL T.T.C.En EURO	295,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.