

N/REF : 12/11/2025 9H25 C:000003 I:80062
V/REF : AC/C32506
V/Email reçu le Mercredi 12/11/2025 à 9H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BJR
IMMEUBLE : BEAUSEJOUR - BJR
2, ALLEE DES HORTENSIAS
.
35310 MORDELLES

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 ALLEE DES HORTENSIAS - MR KHALTAR 06 35 78 33 93
LOGEMENT N° 115286, PORTE N°A33, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : BONDE DE DOUCHE CASSÉE

REMARQUE : CABINE DE DOUCHE NON ADAPTÉE AU RECEVEUR CAR RECEVEUR 90×90
ET CABINE DE DOUCHE 80×80

PRÉCONISATION : PREVOIR DEPOSE RECEVEUR ET SON REMPLACEMENT CAR POSÉ A
MEME LE SOL IMPOSSIBLE DE REMPLACER JUSTE LA BONDE ET DE REMPLACER LA
CABINE EN 90×90 POUR RECEVEUR 90×90

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉMOLITION DU RECEVEUR EXISTANT

DÉPOSE DE LA PAROI DE DOUCHE

POSE DU NOUVEAU RECEVEUR

MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE BONDE

RÉALISATION JOINT SILICONE

REPOSE PAROI DE DOUCHE EXISTANTE

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 à 11H06 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	2	512,00		512,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	4	180,00		180,00
TOTAL H.T.					792,00
T.V.A. a 10,00%					79,20
TOTAL T.T.C.En EURO					871,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.