

N/REF : 10/11/2025 15H01 C:000053 I:02434
V/REF : AC/C32475
V/Email reçu le Lundi 10/11/2025 a 15H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MYT
IMMEUBLE : MYOSOTIS -MYT
5, RUE DES MYOSOTIS
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 5 RUE DES MYOSOTIS - M. MAHAMOUD 07 53 61 40 79
LOGEMENT N° 105800, PORTE N°38, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - FUIITE RADIATEUR CHAMBRE (REPLACEMENT SI NÉCESSAIRE)
- RADIATEUR SDB NE CHAUFFE PLUS

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 14/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : RADIATEUR CHAMBRE DESSÉRÉ

RESSERAGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 21/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE

DEPOSE TETE THERMOSTATIQUE

FOURNITURE ET POSE T DE REGLAGE AVEC TETE THERMOSTATIQUE

REMISE EN EAU

PURGE CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 16H47 adariy@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 17/11/25 a 11H45 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/11 PREVOIR REMPLACEMENT T DE REGLAGE
AVEC TETE THERMOSTATIQUE CAR LE RADIATEUR CHAUFFE MAIS NE SE COUPE PAS.

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 11:44 MME AS DARIY
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 16:45 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	1	50,00	50,00
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	1	50,00	50,00
TOTAL H.T.				100,00
T.V.A. a 10,00%				10,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.