

N/REF : 19/11/2025 16H20 C:000003 I:01339
V/REF : AC/C33230
V/Email reçu le Mercredi 19/11/2025 à 16H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 27 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 28 RUE NOEL BLAYAU - MME MBAIHAOGOMTE MR QUELLEUC 06 51 27 82 93
LOGEMENT N° 020463, PORTE N°0463, 5° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUITE EN PIED DE WC

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PAS DE FUITE SUR LE WC MAIS FUITE SUR RADIATEUR DANS LES
TOILETTES
REMARQUE : MANQUE TETE THERMOSTATIQUE
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR LE REMPLACEMENT DE LA TETE THERMOSTATIQUE
ET REFECTION DE L'ALIMENTATION
APPEL A MME LEFEUVRE : ACCORD POUR REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE VANNE CHAUFFAGE A LA CHAUDIERE
VIDANGE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DÉPOSE DU RADIATEUR DES TOILETTE
CONSTAT : LA FUITE EST SUR LA RÉDUCTION 15/21 20/27 SUR LE RADIATEUR (CAR JOINTS FIBRE ET NON FILASSE)
DÉPOSE DES DEUX RÉDUCTIONS
MISE EN PLACE JOINT FILASSE
MISE EN PLACE DES RÉDUCTIONS
MISE EN PLACE RADIATEUR ET RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
MISE EN PLACE DE LA TETE THERMOSTATIQUE

PURGE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 à 11H54 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 à 15H29 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	50,00	50,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	70,00
1,00	PBL153-Sup.fuite s/rad./rempl.pres.étoup	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				270,00
T.V.A. a 10,00%				27,00
TOTAL T.T.C.En EURO				297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

