

N/REF : 24/10/2025 8H06 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C31224
V/Email reçu le Vendredi 24/10/2025 à 8H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 12 JACQ - MR FAUVEAU RUDY 07 67 63 42 74
LOGEMENT N° 014652, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LOGEMENT 22 : VIDE ET SUR PASS CHANTIER
: RECHERCHE DE FUITE + RÉPARATION SI PETITES FOURNITURES OU DEVIS SI
RÉPARATIONS IMPORTANTES
INFILTRATION DANS LOGEMENT DU DESSOUS PORTE 22 DANS LA CHAMBRE DERRIERE
LES WC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE LIÉE A LA ROUILLE DE LA BAIGNOIRE IMPORTANTE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ET MITIGEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR (TRES BON ÉTAT)
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
REPOSE MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE VIDAGE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 14H28 Mme A GUILLO
AT LGESTION Email envoyé le 13/11/25 a 16H18 Mme A GUILLO
1311 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE ET MITIGEUR.
DANS L'ATTENTE.
0511: MSG REP
2710: MSG REP
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/10/25 A 15H09 MME A GUILLO
2410 : BONJOUR, IL N'EST PAS POSSIBLE DE LAISSER DE MESSAGE AU LOCATAIRE
AVEZ-VOUS LA POSSIBILITÉ DE L'INFORMER QUE NOUS ESSAYONS DE LE
CONTACTER ? EN VOUS REMERCIANT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				506,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.