

N/REF : 18/11/2025 17H43 C:000053 I:02443
V/REF : AC/C33140
V/Email reçu le Mardi 18/11/2025 a 17H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLR
IMMEUBLE : SALIERI - SLR
1-3, RUE DE LA TOUCHE ANNETTE
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le

27 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 RUE DE LA TOUCHE ANNETTE - M.MME SAADI 06 01 10 33 91 / 07 84 71 70 62
LOGEMENT N° 102968, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : DÉSEMBOUAGE COMPLET INSTALLATION CHAUFFAGE - CHAUFFAGE NE CIRCULE PLUS

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE

CONSTAT : DÉCONNEXION ALLER ET RETOUR SOUS CHAUDIERE

MISE EN PLACE DE LA DÉSEMBOUEUSE

NETTOYAGE RÉSEAU CHAUFFAGE SUITE A LA FIN DU DÉSEMBOUAGE

REMISE ALLER ET RETOUR SOUS CHAUDIERE

REMPLISSAGE INSTALLATION ET PURGE DU CHAUFFAGE

CONSTAT : UN BAR DE PRESSION A LA CHAUDIERE PAS POSSIBILITÉ DE METTRE

PLUS CAR LE DISCONNECTEUR EST BOUCHÉ AINSI QUE PAS DE CIRCULATION 20

CONSTAT 2 : DYSFONCTIONNEMENT DU CIRCULATEUR

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA RÉPARATION PAR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE
L'INSTALLATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 09H47 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL134-Ff	Désembouage Instal.chauf.T4	1	205,00	205,00
TOTAL H.T.					205,00
T.V.A. a 10,00%					20,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>225,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.