

N/REF : 18/09/2025 17H27 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C28374
V/Email reçu le Jeudi 18/09/2025 a 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE

IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le

28 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : RUE 2 RENOIR - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 19/11
LOGEMENT N° 100947, PORTE N°231, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION.
RACCORDEMENT SUR RÉPARTITEUR DES DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIEL.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
REMISE SOUS TENSION.
DISJONCTION SUR DISJONCTEUR ABONNÉ DU A UN PROBLEME DE NEUTRE SUR LES
DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIEL.
ENEDIS A ÉTÉ APPELÉ POUR REMETTRE SOUS TENSION MAIS IMPOSSIBLE CAR LE
LOGEMENT N'A PAS DE CONTRAT EN COURS DU A L'ABSENCE DE LOCATAIRE.
DÉPOSE DEUX INTERRUPTEURS DIFFERENCIEL 63A.
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A 63A A VIS.
REPLACEMENT DES DISJONCTEURS COMME A L'INITIAL.
RACCORDEMENT DES DIFFÉRENTS MODULES.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
MISE EN TENSION A L'AIDE DE LA STATION D'ÉNERGIE.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 20/11/25 a 16H38 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/11, POUR INFORMATION, LORSQUE LE FUTUR
LOCATAIRE AURA SOUSCRIT A SON NOUVEAU CONTRAT D'ÉLECTRICITÉ, IL FAUDRA

L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN DE CHEZ ENEDIS POUR RÉTABLIR LA LIGNE DU
AU PROBLEME DE NEUTRE ET QUE L'INSTALLATION ET DÉSORMAIS APTE A RECEVOIR
UN CONSUEL.. LA MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE A ÉTÉ EFFECTUÉE.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 16:37 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT015-Rempl.applique LED yc tube	1	45,00	45,00
2,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	1	20,00	40,00
2,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	1	100,00	200,00
2,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	1	8,00	16,00
1,00	ELT049-Ff Vérification sécurité élect.T1	2	100,00	100,00
TOTAL H.T.				401,00
T.V.A. a 10,00%				40,10
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>441,10</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.