

N/REF : 27/11/2025 10H54 C:000053 I:00269
V/REF : AC/C33899
V/Email reçu le Jeudi 27/11/2025 a 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 2 SQUARE DE STOCKHOLM - APRAS MJC SUEDE 07 87 96 72 48
ESPACE COMMUN N° 018084, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, LOCAL

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SUR BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR GROUPE DE SÉCURITÉ/ HS PLEIN DE CALCAIRE ET FUIITE
EGALEMENT SUR RACCORS APRES COMPTEUR (GOUTE A GOUTE)
COUPURE EAU
DEPOSE ANCIEN GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU GROUPE DE SÉCURITÉ
REPRISE EVACUATION
DEPOSE SIPHON GROUPE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE DU SIPHON + GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE DES JOINTS SUR RACCORD APRES COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
ASPIRATION ET NETTOYAGE DU SOL CAR PRESENCE D'EAU LIÉ A FUIITE
FIN DE CHANTIER ET REPLIS DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 12H03 wchouaran@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 12:02 M. W CHOUARAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL163-FP.Groupe de sécurité	1	55,00	55,00
1,00	PBL044-Rempl.joints s/raccord compt.eau	1	85,00	85,00
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	1	90,00	90,00
TOTAL H.T.				230,00
T.V.A. a 10,00%				23,00
TOTAL T.T.C.En EURO				253,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.