

N/REF : 17/11/2025 11H33 C:000003 I:80067
V/REF : AC/C32927
V/Email reçu le Lundi 17/11/2025 a 11H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : 5 RUE DE LA FONTAINE - M. SAUDRAIS 06 28 23 97 03 / 02 99 71 58 30
LOGEMENT N° 011880, PORTE N°511, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : DISJONCTIONS RÉPÉTÉES SANS CAUSE ÉVIDENTE - CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON EAU CHAUDE PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 26/11
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 a 16H25 M. E ROCHE

1711: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	ELT050-Ff Vérification sécurité élect.T2	1	110,00		110,00
1,00	ELT032-FP.Ballon 100L type 1-2 ECS	2	510,00		510,00
	TOTAL H.T.				620,00
	T.V.A. a 10,00%				62,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				682,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.