

N/REF : 17/11/2025 10H46 C:000003 I:02648
V/REF : AC/C32913
V/Email reçu le Lundi 17/11/2025 a 10H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
.
35000 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY - MR MME PUISSET DANIEL 06 67 57 14 72
LOGEMENT N° 115635, PORTE N°B01, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : BALLON TAMPON HS QUI FAIT DISJONCTER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON 15L HS, PREVOIR REMPLACEMENT
MISE EN SECURITE DU BALLON
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMPLACEMENT BALLON REPROGRAMME

INTERVENTION DU 21/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON 15L
DEPOSE BALLON 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 15L
RACCORDEMENT HYDROLIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 11H39 salimohamed@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 a 14H47 salimohamed@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 14:46 MME S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 11:38 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1	Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	2	450,00	450,00
TOTAL H.T.					450,00
T.V.A. a 10,00%					45,00
TOTAL T.T.C.En EURO					495,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.