

N/REF : 14/11/2025 14H45 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C32816
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 14H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 7 RUE DES GLENAN - MR PATOUT MME CHARLES 06 62 29 44 90
LOGEMENT N° 107523, PORTE N°36, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE (BALLON ÉCHANGEUR)

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON ÉCHANGEUR MÉLANGEUR REMPLACÉ RÉCEMMENT PAR BALLON
CLASSIQUE
LE CHAUFFAGE SE MET EN ROUTE UNIQUEMENT LORSQUE LE BALLON CHAUFFE
PENDANT LES HEURES CREUSES.
REMARQUE : LA TETE ELECTROTHERMIQUE (VOIR PHOTO) N'EST PLUS BRANCHÉE
SUR THERMOSTAT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR BRANCHEMENT DE LA TETE ELECTROTHERMIQUE
SUR THERMOSTAT D'AMBIANCE LOGEMENT

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
MODIFICATION RACCORDEMENT SOUS THERMOSTAT
REMISE SOUS TENSION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT EN 230V
REMARQUE : LOCATAIRE DOIT NOUS REDIRE SI LE THERMOSTAT FONCTIONNE
CORRECTEMENT VIA LE RÉSEAU CHAUFFAGE CAR TROP DE CHALEUR DANS LE
LOGEMENT CE QUI A EMPECHÉ DE CONTRÔLER LE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 à 10H03 Mme A. CASAERT

CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 a 13H01 acasaert@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 13:00 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/11	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	2	46,00		138,00
1,00	ELT084-FP.Fil élect.H07VV 1,5x2 éclai/ml	2	0,60		0,60
TOTAL H.T.					208,60
T.V.A. a 10,00%					20,86
TOTAL T.T.C.En EURO					229,46

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.