

N/REF : 13/11/2025 15H57 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C32719
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 8 RUE GÉNÉRAL NICOLET - MR YEYE 07 49 36 55 47
LOGEMENT N° 018876, PORTE N°8876, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RÉPARATION FUITE VENANT DE LA BOUCHE VMC DANS LE WC.
TRACES OU AURÉOLES DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. C. YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT AU 4EME ÉTAGE
CONSTAT : GOUTTES D'EAU AU PLAFOND DU 4EME ÉTAGE ET DERRIERE ÉTAGE DE
L'IMMEUBLE
REMARQUE : FUITE D'EAU PROVENANT DU ROBINET FLOTTEUR DU WC ET BONDE
LAVABO DEFECTUEUSE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR CONTRÔLE COMBLE
--
INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LES COMBLES
CONSTAT : LA FUITE D'EAU PROVIENT DE LA VMC, LES TUYAUX EN ALUMINIUM
SONT TOUS DÉBOITÉS; LES 3 GROUPES DE VMC NE SONT PAS RACCORDÉS. LES
TUYAUX DE VMC SONT REMPLIS D'EAU
INTERVENTION DANS LOGEMENT 8876
DEPOSE ROBINET FLOTTEUR WC DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR DU WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 15H38 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

CL LGESTION Email envoyé le 20/11/25 a 15H38 CBOITIN@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 15H38 CBOITIN@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT VMC;
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 15:37 MME C BOITIN
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 15:37 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL072-Rempl.Soupage chasse/jt cloche Wc	2	46,00		46,00
	TOTAL H.T.				146,00
	T.V.A. a 10,00%				14,60
	TOTAL T.T.C.En EURO				160,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

