

N/REF : 13/11/2025 11H56 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C32673
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 11H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 17 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - CIRCULATION ENTRE LES DEUX ALLÉES DE BOX
PARTIE COMMUNE

MOTIF : REPARATION FUITE PARTIE COMMUNE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES CANALISATIONS

CONSTAT : FUITE SUR COLLECTEUR COLONNE EAUX USÉES

REPARATION AVEC COLLE HAUTE PRESSION POUR RÉPARATION PROVISOIRE

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 25/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

FIN DE CHANTIER

--

INTERVENTION 27/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE SECTION PVC D125 FUYARD DANS PARKING SOUS TERRAIN SUR COLLECTEUR
EU

FAÇONNAGE, ASSEMBLAGE ET COLLAGE PVC

FOURNITURE ET POSE DE MANCHONS ÉLASTOMERE D125

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MAÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 09H30 vbriens@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 19/11/25 a 10H09 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU TRONÇON COLONNE EAUX USÉES D125 AVEC POSE
MANCHON 125 OU MORCEAU PVC 125 AVEC EMBOITURE ET MANCHON DE DILATATION
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 09:28 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	1	80,00	80,00
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 25/11	2	50,00	25,00
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	3	320,00	320,00
TOTAL H.T.				425,00
T.V.A. a 10,00%				42,50
TOTAL T.T.C.En EURO				467,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

