

N/REF : 10/11/2025 15H48 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C32436
V/Email reçu le Lundi 10/11/2025 a 15H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 21 RUE PARMENTIER - LOGT VACANT SUR PASS JUSQU'AU 14/11
LOGEMENT N° 001994, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : - REMPLACEMENT RÉSERVOIR WC
- REMPLACEMENT SIPHON LAVABO

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE RÉSERVOIR WC
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR REMPLACEMENT, MITIGEUR LAVABO AVEC VIDAGE ET SIPHON
AINSI QUE LA POSE D'UNE COLONNE LAVABO (LE LAVABO SE DÉCROCHE DU MUR)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 20/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS DE CLÉ DISPONIBLE A L'AGENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 28/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE RESERVOIR
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RESERVOIR + FLEXIBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 15H19 wchouaran@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 21/11/25 a 10H49 M. W CHOUARAN

MG LGESTION Email envoyé le 14/11/25 a 09H48 M. W CHOUARAN

PRÉVOIR REMPLACEMENT, MITIGEUR LAVABO AVEC VIDAGE ET SIPHON AINSI QUE
LA POSE D'UNE COLONNE LAVABO
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 15:17 M. W CHOUARAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig. le 20/11	3	20,00		20,00
1,00	PBL079-FP.Réserv.haut WC+mécanisme 3/6L	4	135,00		135,00
TOTAL H.T.					155,00
T.V.A. a 10,00%					15,50
TOTAL T.T.C.En EURO					170,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

