

N/REF : 27/10/2025 16H50 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C31439
V/Email reçu le Lundi 27/10/2025 a 16H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - MME BENDE YALONGUE 07 82 88 61 22
LOGEMENT N° 117017, PORTE N°073, 7° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR COLONNE EU
+ ÉVIER DE CUISINE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE SUR LES WC NI SUR LA COLONNE EU
CONTROLE DE L'EVIER
CONSTAT : TUYAU BOUCHÉ A CAUSE DE L'ALIMENTATION JETÉE DANS L'ÉVIER,
PRÉVOIR RÉFECTION PVC AVEC REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER ABIMÉ AINSI
QUE LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 10H21 tcermelli@aiguillon.com

2811 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 14H36 TCEMELLI@AIGUILLON.COM

1911 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS

REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/11/25 A 11H59 M. T CERMELLI

PRÉVOIR REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER

PRÉVOIR REPRISE PVC

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 14:35 M. T CERMELLI

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 10:19 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

