

N/REF : 27/11/2025 15H16 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C33939
V/Email reçu le Jeudi 27/11/2025 a 15H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC
IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 25 RUE VICTOR SCHOELCHER - MR KAYA 06 78 94 61 88
LOGEMENT N° 017812 TYPE 3, PORTE 32

MOTIF : AUCUN RADIATEUR NE CHAUFFE DANS LE LOGEMENT
FAIRE VÉRIF COMPLETE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES RADIATEURS DU LOGEMENT

CONSTAT : LES RADIATEURS SONT TIEDES, TOUT COMME LES COLONNES DANS LES
GAINES TECHNIQUES

VÉRIFICATION DE L'OUVERTURE DES VANNES DANS LES GAINES TECHNIQUES

CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT MAIS DEUX RADIATEURS SONT FROIDS, MAIS ILS
CONTIENNENT DE L'AIR

PURGE DE CES RADIATEURS

DÉPOSE DES TETES THERMOSTATIQUE POUR ACTIONNER MANUELLEMENT LES CORPS
THERMOSTATIQUE

VÉRIFICATION DE L'OUVERTURE DES T DE RÉGLAGE

CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE: D'AUTRES LOCATAIRES INDIQUENT ÉGALEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS
DE LEURS RADIATEUR. LES COLONNES SONT TIEDES, SANS DOUTE EN RAISON DE LA
DOUCEUR DES TEMPÉRATURES, MAIS IL SERAIT NÉCESSAIRE DE FAIRE VÉRIFIER
LES PARTIES COLLECTIVE DU SYSTEME DE CHAUFFAGE PAR L'ENTREPRISE QUI EN A
LA CHARGE. SI PAS D'AMÉLIORATION, ENVISAGER UN DÉSEMBOUAGE DE
L'INSTALLATION

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/12/25 a 10H38 M. R TALLEUX

02/12 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				120,00
	T.V.A. a 10,00%				12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.