

N/REF : 24/11/2025 14H40 C:000502 I:16819
V/REF : 862953
V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 à 14H40

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1098
IMMEUBLE : LA HODEYERE -1098
2 A 12, RUE THEODORE BOTREL
.
35500 VITRE

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est

LOCALISATION : 2 RUE THEODORE BOTREL - PASS CHANTIER (DATE LIMITE 09/12)
LOGEMENT 0102

MOTIF : VÉRIFICATION ÉLECTRICITÉ LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme V. BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DIAGNOSTIC ALUR
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT
CONTROLE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : UN INTERRUPTEUR MAL FIXÉ A L'ÉTAGE
CONTROLE CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : LES CONDUCTEURS SONT TOUS PROTÉGÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REFIXATION INTERRUPTEUR CHAMBRE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/12/25 a 10H53 Mme V. BELLIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	146,34	146,34
1,00	2.1.1-Fixation prise(s)	1	17,89	17,89
TOTAL H.T.				164,23
T.V.A. a 10,00%				16,42
TOTAL T.T.C.En EURO				180,65

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.