

N/REF : 24/11/2025 10H42 C:000003 I:02582
V/REF : AC/C33556
V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 a 10H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAV
IMMEUBLE : BLAZ VUHEZ - BAV
21B, RUE DU MONT SAINT MICHEL
.
35830 BETTON

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : 21B RUE DU MONT ST MICHEL - M. GARIN 07 61 93 31 22
LOGEMENT N° 104281, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : - DYSFONCTIONNEMENT BALLON EAU CHAUDE (A PEINE 30 MINUTES EAU CHAUDE)
- CONTRÔLE RADIATEURS CHAMBRE ET SÉJOUR QUI NE SE METTENT PAS EN ROUTE

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES ISNTALLATIONS
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU CHAUDE ALÉATOIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
INTERVENTION REPLANIFIÉE
CONTRÔLE RADIATEUR
CONSTAT : INTERRUPTEUR A L'ARRIERE NON ACTIONNÉ
PROGRAMMATION RADIATEURS
CONTRÔLE - BON FONTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPILI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE BALLON DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON 150L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU

REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 12H45 sfaruel@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 26/11/25 a 10H49 Mme S FARUEL
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 12:43 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	1	46,00		69,00
1,00	ELT033-FP.Ballon 150L type 3	ECS 2	550,00		550,00
	TOTAL H.T.				619,00
	T.V.A. a 10,00%				61,90
	TOTAL T.T.C.En EURO				680,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.