

N/REF : 14/11/2025 15H51 C:000003 I:02593
V/REF : AC/C32843
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 a 15H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GOS
IMMEUBLE : GEORGE SAND -GOS
RUE GEORGE SAND
.
35850 GEVEZE

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE GEORGE SAND - MME GOUGEON AURÉLIE 06 32 31 80 69
LOGEMENT N° 106994, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : DÉSEMBOUAGE INSTALLATION

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉSEMBOUAGE COMPLET DU RESEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DES RADIATEURS
CONSTAT : LE SECHE SERVIETTE ET LE RADIATEUR DU SALON SONT HS
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 27/11/25 a 11H03 Mme S FARUEL

PRÉVOIR REMPLACEMENT SECHE SERVIETTE ET RADIATEUR SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL134-Ff	Désembouage Instal.chauf.T4	1	205,00
				205,00
		TOTAL H.T.		205,00
		T.V.A. a 10,00%		20,50
		TOTAL T.T.C.En EURO		225,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.