

N/REF : 14/11/2025 15H16 C:000003 I:80067
V/REF : AC/C32828
V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 a 15H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GRO
IMMEUBLE : RES. GUENROC - GRO
RUE DE LA FONTAINE
RESIDENCE GUENROC
35360 MEDREAC

Rennes, le 10 Décembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005

LOCALISATION : RUE DE LA FONTAINE - MME LEGRAIN YVONNE (IMPACTÉE) 02 99 07 59 56
LOGEMENT N° 011887, PORTE N°101, REZ DE CHAUSSEE

—
MUR MITOYEN AVEC LOGEMENT M DRUILLENNEC 09 72 85 34 64
DRUILLENNEC@ORANGE.FR

MOTIF : SUITEMENT MUR CHAMBRE DÉCOUVERT A L'OCCASION DES TRAVAUX
D'EMBELLEMENT

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN DE MR DRUILLENNEC
TEST AU COLORANT REFECTION JOINT SILICONE CABINE DE DOUCHE
REFECTION JOINT SILICONE CABINE DE DOUCHE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER AU NIVEAU DE LA BONDE DE DOUCHE
AUTRE CONSTAT : PASSAGE DE COLORANT CONSTATÉ A GAUCHE DE LA CABINE
DANS L'ANGLE
REPRISE DU JOINT SILICONE EXTÉRIEUR CABINE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 01/12/25 a 13H19 M. E ROCHE

1811: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
2,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00		75,00
	TOTAL H.T.				175,00
	T.V.A. a 10,00%				17,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				192,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.