

N/REF : 7/11/2025 11H04 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C32350
V/Email reçu le Vendredi 07/11/2025 a 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
. 35150 CORPS NUDES

Rennes, le 10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 6 RUE DE LA RÉPUBLIQUE - M. MME PHELIPPE 06 80 46 34 89 / 02 23 31 10 77
LOGEMENT N° 102425, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUITE SUR RADIATEUR DU SÉJOUR

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 10/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR SEJOUR

CONSTAT : RADIATEUR FUYARD, ROUILLÉ, PRÉSENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE

CONTROLE RADIATEUR CHAMBRE

CONSTAT : LE RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS, INSTALLATION DEPART/RETOUR

BRANCHÉ DIRECTEMENT SUR RADIATEUR SANS KIT BITUBE

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/12 (MATIN)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT RADIATEUR SEJOUR

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : PLUS DE FUITE SUR LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE CEPENDANT UN

NETTOYAGE SERAIT A PREVOIR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/12 (APRES MIDI)

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE
REPLACEMENT DES RACCORDS FUYARDS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 09/12/25 a 11H20 M. V BRIENS

PRÉVOIR UN NETTOYAGE DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL143-FP.1	Radiat.acier H700mm>L650mm	3	310,00	310,00
TOTAL H.T.					310,00
T.V.A. a 10,00%					31,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>341,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.