

**N/REF :** 2/12/2025 14H20 C:000053 I:02485  
**V/REF :** AC/C34333  
**V/Email reçu le** Mardi 02/12/2025 a 14H20

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

**V/REF.IMM. CPT**  
**IMMEUBLE :** CHRPEINTIER - CPT  
13 A 31, RUE CHARPENTIER  
.  
35700 RENNES

Rennes, le

11 Décembre 2025

**Référence Marché:** 024054-PBS-004

**LOCALISATION :** 23 RUE GUSTAVE CHARPENTIER - MR GASSAMA MME HAIDARA 07 66 11 83 68  
LOGEMENT N° 002167, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

**MOTIF :** FUITE SUR WC

**Donneur d'ordre :** Mme AS DARIY

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTRÔLE DES WC  
CONSTAT : FUITE SUR L'ÉVACUATION WC  
TEST AU COLORANT  
DÉPOSE WC  
RÉPARATION PROVISOIRE AU SILICONE ET BANDE GRASSE  
REPOSE WC  
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT PIPE WC ET COUDES  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE WC  
REMPLACEMENT PIPE FLEXIBLE WC COUDÉE  
FOURNITURE ET POSE D'UNE MANCHETTE DROITE  
REPOSE DU WC  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
FOURNITURE ET POSE DE POLYMAX AU PIED DU WC POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ  
REMISE EN EAU  
TEST DE COLORANT EN TIRANT PLUSIEURS CHASSES D'EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 10/12/25 a 10H30 Mme AS DARIY

AT LGESTION Email envoyé le 04/12/25 a 13H38 Mme AS DARIY

0412 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE WC ET COUDES. DANS L'ATTENTE.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U. HT |        |
|--------------------------|-----------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00                     | PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire | 1    | 180,00  | 180,00 |
| 1,00                     | PBL017-Ff Réparation prov.fuite         | 1    | 80,00   | 80,00  |
| 1,00                     | PBL081-FP.Té raccord.s/col.avec pipe Wc | 2    | 240,00  | 240,00 |
| TOTAL H.T. ....          |                                         |      |         | 500,00 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                         |      |         | 50,00  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                         |      |         | 550,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

