

N/REF : 25/11/2025 11H53 C:000053 I:00269
V/REF : AC/C33707
V/Email reçu le Mardi 25/11/2025 a 11H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le

11 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 SQUARE DE STOCKHOLM - MR ET MME DORVILLIUS 06 15 22 94 57 /
02 99 32 01 43
LOGEMENT N° 007656, PORTE N°32, 3° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE D'EAU
RECHERCHE ET RÉPARATION / COLMATAGE DE LA FUIITE DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR BOUCLAGE ECS DANS LES WC
TENTATIVE D'APPEL GESTIONNAIRE : PAS DE RÉPONSE
MISE EN PLACE D'UN SCOTCH CAOUTCHOUC SPECIAL FUIITE POUR RÉPARATION
PROVISOIRE
REMARQUE : LA PRESSION NE PERMET UN ÉTANCHÉITÉ SATISFAISANTE
AUTRE REMARQUE : LE LOCATAIRE A FABRIQUÉ UN SYSTEME AVEC ENTONNOIR
POUR ÉVACUER L'EAU DANS LES WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE ET VIDANGE COLONNE EAU CHAUDE (ENGIE)
CONTORLE DU CUIVRE FUYARD
CONSTAT : CUIVRE TRES ABIMÉ, IMPOSSIBLE DE METTRE DES RACCORDS A SERTIR
LE REMPLACEMENT D'UN TRONÇON CUIVRE EST NÉCESSAIRE
DÉPOSE CUIVRE FUYARD
FOURNITURE ET POSE CUIVRED18
RACCORDEMENT ET SOUDURE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/12/25 a 11H58 M. W CHOUARAN
MG LGESTION Email envoyé le 27/11/25 a 10H10 M. W CHOUARAN
POUVEZ VOUS MANDATER ENGIE AFIN QU'ILS FASSENT LA COUPURE ET LA VIDANGE
DU RESEAU EAU CHAUDE ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
4,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	2	20,00	80,00
4,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	220,00
TOTAL H.T.				400,00
T.V.A. a 10,00%				40,00
TOTAL T.T.C.En EURO				440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

