

N/REF : 12/11/2025 16H22 C:000039 I:00201
V/REF : AC/C32583
V/Email reçu le Mercredi 12/11/2025 à 16H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCV
IMMEUBLE : BALCONS VIGNETTE-BCV
23, RUE DES ETANGS
BALCONS DE LA VIGNETTE
35230 ORGERES

Rennes, le

11 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 23 RUE DES ETANGS - MME DUPRE 02 99 65 63 82 / 06 66 08 11 80
LOGEMENT N° 105058 TYPE 3, PORTE 27
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SDB
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 17/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

REMPLACEMENT RADIATEUR

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE DE TOUTE L'INSTALLATION CHAUFFAGE CAR PRESSION 2,5 BAR (TROP ÉLEVÉ)

REMISE DE LA PRESSION CIRCUIT DE CHAUFFAGE A 1.5 BAR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTOIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/12/25 à 12H10 M. R. STEPHANT

CL LCOMPTER Email envoyé le 17/11/25 à 15H25 rstephant@aiguillon.com

17/11 : MSG REP

14/11 MSG LAISSÉ SUR PORTABLE / PAS DE RÉP SUR LE FIXE
SUITE A DONNER : OUI. LE 17/11/2025 A 13:19

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/11/25 A 15:24 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL139-FP.1	Radiat.acier H400-500<L650mm	2	230,00	230,00
TOTAL H.T.					230,00
T.V.A. a 10,00%					23,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>253,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.