

N/REF : 13/11/2025 14H04 C:000003 I:02606
V/REF : AC/C32691
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 14H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le

15 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 ALLÉE DU TALWEG - M. AGBA 06 99 50 77 88
LOGEMENT N° 101764, PORTE N°221, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR TETE RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR RADIATEUR DE L'ENTRÉE RADIATEUR PERCÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
MODIFICATION SUPPORT
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REEMPLACEMENT ROBINET FLOTTEUR (VU AVEC GESTIONNAIRE)
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/12/25 a 17H02 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	3	75,00		75,00
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	3	230,00		230,00
TOTAL H.T.					305,00
T.V.A. a 10,00%					30,50
TOTAL T.T.C.En EURO					335,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.