

N/REF : 1/08/2025 14H05 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C25318
V/Email reçu le Vendredi 01/08/2025 à 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le

15 Décembre 2025

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : SQUARE 1 DULLIN - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER AU 11/09
LOGEMENT N° 002784, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ POUR OBTENTION CONSUEL

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DES ACCES A L'AGENCE BREQUIGNY
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL
DÉPOSE DISJONCTEURS PORTE FUSIBLES
IDENTIFICATION DES CIRCUITS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL63A HAGER
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX DISJONCTEURS HAGER.
FOURNITURE ET POSE PEIGNE 63A.
RACCORDEMENT ET SERRAGE TABLEAU.
RÉPARATION 4PC.
BOÎTIER ANTENNE VÉTUSTES X2 SUPPRIMER.
REBOUCHAGE ENDUIT DE FINITION.
DEPOSE PRISE DANS CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE D'1PC DANS CHAMBRE.
DEPOSE INTERRUPTEUR DANS WC
FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR WC
FIXATION GOULOTTE CHAMBRE 2.
RÉPARATION GOULOTTE SÉJOUR.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT
INTERVENTION REPROGRAMMÉE
--

INTERVENTION DU 20/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 40A.
FOURNITURE ET POSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 40A.
DÉPOSE PEIGNE 63A.
MODIFICATION DISJONCTEUR 10A POUR MISE EN CONFORMITÉ.
REPOSE PEIGNE 63A.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉJOUR EN DEUX PASSENT.
FOURNITURE ET POSE DE DEUX DOUILLE SÉCURISÉ WC + COULOIR.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ DANS LE LOGEMENT.
CLÉ LOGEMENT RENDU AGENCE AIGUILLON BREQUIGNY.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 09H58 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 09:56 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 29/09	2	46,00		138,00
1,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	2	20,00		20,00
4,00	ELT009-Dépannage Prise courant ss rempl.	2	20,00		80,00
1,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	2	17,00		17,00
2,00	ELT065-Rempl.douille (E27-DCL,..)	2	20,00		40,00
6,00	ELT067-Rempl.Coupe circuit div.	2	25,00		150,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	2	100,00		100,00
TOTAL H.T.					545,00
T.V.A. a 10,00%					54,50
TOTAL T.T.C.En EURO					599,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.