

N/REF : 19/12/2025 16H01 C:000039 I:02393
V/REF : AC/C35185
V/Email reçu le Vendredi 19/12/2025 à 16H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GG7
IMMEUBLE : LE GEORGES 7 -GG7
9, RUE BUFERON
.
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 9 RUE BUFERON - ANANI KOUAMÉ RAYMOND 07 51 17 71 28
ETAGE 1 - PORTE 11
GARAGE BOX

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE BOX + POMPAGE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE EAUX STAGNANTE 3M3
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LA POMPE N°2 FAIT DIJONCTER LE POSTE DE RELEVAGE
COUPURE POMPE N°2
AUTRE CONSTAT : SEULEMENT LA POMPE N°1 FONCTIONNE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR CONTRÔLE POMPE N°2
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/12/25 à 14H09 M. R. STEPHANT

2412 : BONJOUR, PRÉVOIR CONTRÔLE DE LA POMPE N°2. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00	170,00	
4,00	Ff Pompage sous sol a l'heure	4	163,64	654,56	
2,00	ELT076-1/2jr Rech./Rép.déf.simFn<100€ PC	9	240,00	480,00	
TOTAL H.T.				1304,56	
T.V.A. a 10,00%				130,45	
TOTAL T.T.C.En EURO				1435,01	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.