

N/REF : 2/12/2025 20H20 C:000039 I:00816
V/REF : AC/C34405
V/Email reçu le Mardi 02/12/2025 à 20H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSR
IMMEUBLE : LES ROSELIERES -RSR
2/4, ALLEE CANNELLE
.
35580 GUICHEN

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 4 ALLEE CANNELLE - RÉSIDENCE LES ROSELIERES
MOTIF : FUIITE ROBINET LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE ENTRE LE COMPTEUR ET LOCAL POUBELLE ET FUIITE SUR PE
D'ALIMENTATION ENDOMMAGÉ PAR DES RONGEURS
PAS D'ACCES A LA VANNE COMPTEUR QUI EST REMPLIT DE TERRE
NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR AVOIR ACCES A LA VANNE
A L'ISSUE L'INTERVENTION : PRÉVOIR CHEMISAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 05/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉGAGEMENT DE LA TERRE SITUÉE DANS LE CITERNEAU
COUPURE VANNE COMPTEUR D'EAU POUR STOPPER LA FUIITE EN ATTENDANT LA
RÉPARATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
CHEMISAGE RÉSEAU PE DU COMPTEUR GÉNÉRAL AU ROBINET DE PUISSAGE DANS
LOCAL POUBELLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

CL LCOMPTER Email envoyé le 17/12/25 a 12H21 rstephant@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 04/12/25 a 10H35 M. R. STEPHANT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 12:18 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	50,00
15,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	825,00
15,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	3	20,00	300,00
TOTAL H.T.				1275,00
T.V.A. a 10,00%				127,50
TOTAL T.T.C.En EURO				1402,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

