

N/REF : 2/12/2025 13H57 C:000003 I:02671  
V/REF : AC/C34325  
V/Email reçu le Mardi 02/12/2025 a 13H57

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. BEP  
**IMMEUBLE** : LA BELLE EPINE - BEP  
28, BD DE LA BELLE EPINE  
.  
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

**LOCALISATION** : 28 BOULEVARD DE LA BELLE EPINE - ISABELLE FESSELIER 06 59 19 86 25  
09 86 48 85 93  
LOGEMENT N° 020662, PORTE N°0662, 2° ÉTAGE

**MOTIF** : FUIITE RADIATEUR ENTRÉE

**Donneur d'ordre** : Mme A. CASAERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 09/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : LA FUIITE PROVIENT DES RACCORD GIACOMINI MONOTUBE, IL FAUT  
PRÉVOIR DE REMPLACER LES RACCORDS MONOTUBE AVEC LA CANNE COMPLET

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 16/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE RACCORDS CANNE MONOTUBE

FOURNITURE ET POSE RACCORDS SUR CANNE MONOTUBE

VIDANGE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EN PER

REMARQUE : LE RÉSEAU EST SALE.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 17/12/25 a 11H48 acasaert@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 10/12/25 a 10H35 Mme A. CASAERT

PRÉVOIR DE REMPLACER LES RACCORDS MONOTUBE AVEC LA CANNE COMPLET  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 11:45 MME A. CASAERT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
| 2,00                     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU            | 1    | 50,00   | 100,00        |
| 1,00                     | DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU | 1    | 20,00   | 20,00         |
| 1,00                     | PBL149-FP.Raccord PER canne radiateur    | 2    | 150,00  | 150,00        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 270,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 27,00         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>297,00</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.