

N/REF : 29/11/2025 17H23 C:011008 I:17641

V/Email reçu le Samedi 29/11/2025 à 17H23

SELON DEVIS N° 5110160

ATEK CHANTAL

**30 RUE MARIE BERENGER
35400 SAINT-MALO**

IMMEUBLE : 30 BERENGER
30 RUE MARIE BERENGER
35400 ST MALO

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: Plomb./Electricité/Serrurerie

LOCALISATION : 30 RUE MARIE BERENGER - MME ATEK 06 18 76 65 25

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5110160 DU 28/11/2025 D'UN MONTANT DE
2392,75€ TTC

Donneur d'ordre : Mme C ATEK

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

TRAVAUX DU 22/12 ET 23/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.
MISE HORS TENSION INSTALLATION.
REPÉRAGE ET IDENTIFICATIONS DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES.
- DÉPOSE TABLEAU ÉLECTRIQUE MAISON.
POSE D'UN NOUVEAU TABLEAU ÉLECTRIQUE 3 RANGÉES.
POSE DE 3 INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A SI AUCUN MÉLANGE DE NEUTRE
SINON UN SEUL SERA INSTALLÉ.
REPLACEMENT DES DISJONCTEURS A L'IDENTIQUE.
POSE DE PEIGNE 63A.
RACCORDEMENT DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES SOUS DISJONCTEUR.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.
- DÉPOSE TABLEAU STUDIO
DÉPOSE INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 40A
REPÉRAGE ET IDENTIFICATIONS DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES.
REPLACEMENT DES DISJONCTEURS A L'IDENTIQUE.
POSE D'UN NOUVEAU INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 25A.
POSE D'UN PEIGNE MONOPHASÉ.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
MISE EN TENSION.

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/12/25 a 16H04 Mme C ATEK
TC TT EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 14H21 MME C ATEK
Suite a donner : OUI. Le 22/12/2025 a 17:34

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2175,23	2175,23
	TOTAL H.T.		2175,23
	T.V.A. a 10,00%		217,52
	TOTAL T.T.C.En EURO		2392,75

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.