

N/REF : 21/11/2025 11H54 C:000039 I:02390
V/REF : AC/C33435
V/Email reçu le Vendredi 21/11/2025 à 11H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CND
IMMEUBLE : CANADA - CND
1, AVENUE DU CANADA
.
35200 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 1 AVENUE DU CANADA - MR JABARKHIL AKMAL 07 49 95 19 73
LOGEMENT N° 005877, PORTE N°75, 7° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE AU SOL DE LA SDB
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONSTAT : LE BAC A DOUCHE SE TASSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PAROI DE DOUCHE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT RECEVEUR DE DOUCHE
MODIFICATION VIDANGE
FOURNITURE ET POSE RECEVEUR DE DOUCHE 90X90
RÉFECTION 2 CARREAUX DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE
RÉALISATION JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 16/12/25 à 11H46 Mme M LE ROUX
CL LGESTION Email envoyé le 28/11/25 à 14H28 MLEROUX@AIGUILLON.COM
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 14H26 MLEROUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 28/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE + MISE EN PLACE PAROI DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 14:25 MME M LE ROUX
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 14:26 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL064-FP.Paroi de douche standart	2	550,00	550,00
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	2	512,00	512,00
TOTAL H.T.				1162,00
T.V.A. a 10,00%				116,20
TOTAL T.T.C.En EURO				1278,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

