

N/REF : 14/11/2025 7H58 C:008815 I:13152

V/Email reçu le Vendredi 14/11/2025 à 7H58

SELON DEVIS N° 5110055

NOUAIS GILLES

**21 AVENUE GASTON BERGER
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 21 BERGER
21 AVENUE GASTON BERGER
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 21 BERGER -
PROPRIÉTAIRE : MR NOUAIS 06 63 07 83 94
LOGEMENT 1ER ÉTAGE - APP 8

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5110055 du 12/11/2025 d un montant de
6349,78€ TTC

Donneur d'ordre : M. G NOUAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAC A DOUCHE + ROBINETTERIE + CLOISON DE SÉPARATION
DÉPOSE FAIENCE EXISTANTE PÉRIPHÉRIQUE RECEVEUR.
FACONNAGE ET POSE COFFRE.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU ALIMENTATION MITIGEUR PER.
REPRISE RÉSEAU ÉVACUATION.
MISE EN PLACE SPEC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RECEVEUR 100X140.
FACONNAGE ET POSE FAIENCE PÉRIPHÉRIQUE RECEVEUR 20X40 BLANC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT MITIGEUR + KIT DOUCHETTE.
FOURNITURE ET POSE PAROI COULISSANTE 140 LARGE
MISE EN PLACE JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/12/25 à 11H05 M. G NOUAIS

TC TT Email envoyé le 12/11/25 à 14H10 M. G NOUAIS

Suite a donner : OUI. Le 10/12/2025 a 10:56

Suite a donner : OUI. Le 15/12/2025 a 17:59

Suite a donner : OUI. Le 15/12/2025 a 18:12

Suite a donner : OUI. Le 16/12/2025 a 17:37

Suite a donner : OUI. Le 17/12/2025 a 16:59

Suite a donner : OUI. Le 18/12/2025 a 17:13

Suite a donner : OUI. Le 19/12/2025 a 17:53

Suite a donner : OUI. Le 22/12/2025 a 16:43

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5772,53	5772,53
	TOTAL H.T.		5772,53
	T.V.A. a 10,00%		577,25
	TOTAL T.T.C.En EURO		6349,78

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.