

N/REF : 12/11/2025 14H03 C:000003 I:02638
V/REF : AC/C32556
V/Email reçu le Mercredi 12/11/2025 à 14H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 RUE CHARLES KERGARIOU - MR MOHAMED CHAMSIDDINE 07 66 81 61 22
LOGEMENT N° 107611, PORTE N°A12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ROUILLÉE (CONSERVER ROBINETTERIE)
REEMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE MÉLAMINÉ

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS : ARRIVÉE DU LOCATAIRE
1H APRES

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

REMARQUE : VU AVEC GESTIONNAIRE, LA ROBINETTERIE SERA REMPLACÉE PAR
ISERBA

INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 27/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 17/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REEMPLACEMENT BAIGNOIRE

REEMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE VANNE GÉNÉRALE
DÉPOSE BAIGNOIRE
DÉPOSE MITIGEUR ET REPOSE SUR LA NOUVELLE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT EVACUATION ET ALIMENTATION
SCELLEMENT DES PIEDS AU CIMENT PROMPT
RÉALISATION JOINT SILICONE
DÉCOUPE ET POSE DU TABLIER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 19/12/25 a 15H50 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 18/12/25 a 10H28 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 27/11/25 a 16H21 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/11/25 a 10H20 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 27/11	3	20,00		20,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 18/12	3	20,00		20,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	6	360,00		360,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	8	110,00		110,00

TOTAL H.T.	510,00
T.V.A. a 10,00%	51,00
TOTAL T.T.C.En EURO	561,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.