

N/REF : 17/10/2025 10H34 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C30632
V/Email reçu le Vendredi 17/10/2025 a 10H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : PLACIS 5 ORLEANAIS - MME BOISRAMÉ 06 78 19 57 36 / 02 90 01 44 01
LOGEMENT N° 005609, PORTE N°5609, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT VANNE D'ARRET EFS CASSÉE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 19/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
--
INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE DANS LE VIDE SANITAIRE POUR COUPER L'EAU
DÉPOSE VANNE 20/27 + ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE VANNE 20/27
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL.

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RÉSEAU
DÉPOSE DE LA VANNE

NETTOYAGE DE LA PORTÉE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE VANNE AVEC JOINTS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 11H17 Mme S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER Email envoyé le 20/11/25 a 11H13 salimohamed@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 a 12H00 Mme S ALI MOHAMED
1311: MSG REP
0511: MSG REP
2710: MSG REP
2210: MSG REP
1710: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/25 A 11:12 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier Vidange du réseau	1	50,00	100,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00	60,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	46,00	46,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 19/11	50	50,00	25,00

TOTAL H.T.	231,00
T.V.A. a 10,00%	23,10
TOTAL T.T.C.En EURO	254,10

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.