

N/REF : 4/12/2025 16H45 C:006982 I:10316

V/Email reçu le Jeudi 04/12/2025 à 16H45

SELON DEVIS N° 5110124

SCI CONSULTATIONS SEVIGNE

**8 RUE DU CHENE GERMAIN
35051 CESSON SEVIGNE**

IMMEUBLE : MAISON CONSULTATIONS
8 RUE DU CHENE GERMAIN
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le

30 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 8 RUE DU CHENE GERMAIN - MR TOURNEUX : 07 86 88 13 93

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5110124 du 24/11/2025 d un montant de
424.65 € TTC

Donneur d'ordre : M. Q TOURNEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONDAMNATION POINT D'EAU 4EME ETAGE CABINET DENTAIRE

REPLACEMENT 50CM PVC D40 + 1MANCHON D40 DANS FAUX PLAFOND AU 3EME ÉTAGE

CONSTAT : LA FUITE PROVIENT DU COUDE D50 A DROITE DU PVC 40

PRÉVOIR REPLACEMENT PVC D50 HAUTE TEMPÉRATURE SUR 1M 1 COUDE 90° ET 1
COUDE 45°

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REPLACEMENT PVC HAUTE TEMPÉRATURE SUR 1M

DÉCOUPE PVC D40 ET PVC D50 D'ÉCOLAGE SUR TAMPON D100 REPRISE PVC D50

HAUTE TEMPÉRATURE

+ COUDE 90° COUDE 45° ET MANCHON D50 REPRISE PVC D40 SUR 50CM +2MANCHONS

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 19/12/25 à 14H32 M. Q TOURNEUX

AT LCOMPTER Email envoyé le 19/12/25 à 11H29 M. Q TOURNEUX

TC TT Email envoyé le 24/11/25 à 16H59 M. Q TOURNEUX

SOUS RESERVE COUPURE EAU SUR LIGNE D'ÉVACUATION LORS DE NOTRE INTERVENTION (A LA CHARGE DU CLIENT).

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	353,88	353,88
	TOTAL H.T.		353,88
	T.V.A. a 20,00%		70,77
	TOTAL T.T.C.En EURO		424,65

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.