

N/REF : 16/12/2025 9H50 C:000053 I:02525
V/REF : AC/C35080
V/Email reçu le Mardi 16/12/2025 a 9H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSC
IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 31 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 26 RUE VICTOR SCHOELCHER - MME HALLET 07 81 34 99 75 / 02 99 50 22 55
VSC-03-26, ., LOGEMENT N° 018366 TYPE 4, PORTE 23
--

MOTIF : VOISINE MME
: DEUX RADIATEURS NE CHAUFFENT PAS AU NIVEAU DU SALON
+ CONTÔLE RADIATEUR QUI NE CHAUFFE PAS CHEZ LA VOISINE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 24/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE LOGEMENT 23

CONSTAT : LE ROBINET THERMOSTATIQUE ET LA TETE THERMOSTATIQUE SONT A
REPLACER

COUPURE D'EAU

REPLACEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE

REPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE

REMISE EN EAU

PURGE RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ

CONTROLE LOGEMENT 22

CONSTAT : LES ROBINETS THERMOSTATIQUES ET LA TETES THERMOSTATIQUES DE
LA SALLE DE BAIN ET DE LA CHAMBRE

COUPURE D'EAU

REPLACEMENT ROBINETS THERMOSTATIQUES SALLE DE BAIN ET CHAMBRE

REPLACEMENT TETES THERMOSTATIQUES SALLE DE BAIN ET CHAMBRE

REMISE EN EAU

PURGE DES RADIATEURS

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ

REMARQUE : L'INSTALLATION EST DU CHAUFFAGE COLLECTIF AVEC DES VANNES DE

COUPURE SUR LE PALIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/12/25 a 11H25 M. R TALLEUX
18/12 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	140,00
	TOTAL H.T.			140,00
	T.V.A. a 10,00%			14,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			154,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.