

N/REF : 13/11/2025 10H56 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C32652
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 10H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSI
IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-004

LOCALISATION : 13T RUE JEAN CLAUDE CAMORS - M. MME AIT HADDOU 06 29 57 56 34
LOGEMENT N° 018426, PORTE N°13T, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE ET NE FONCTIONNE PAS
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : SYSTEME MONOTUBE FUYARD
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DEPOSE ANCIEN MONOTUBE
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU SYSTEME MONOTUBE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
REMISE EN PRESSION CHAUFFAGE
REMISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 29/12/25 a 13H20 adariy@aiguillon.com
21/11 : MSG REP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/11/25 A 10H37 MME AS DARIY

2111 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT SYSTEME MONOTUBE. DANS L'ATTENTE.

1811: MSG REP

1311: MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 20/11/2025 A 20:27

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 29/12/25 A 13:17 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	70,00	70,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	110,00
TOTAL H.T.				250,00
T.V.A. a 10,00%				25,00
TOTAL T.T.C.En EURO				275,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

