

N/REF : 9/12/2025 9H56 C:009458 I:14595

V/Email reçu le Mardi 09/12/2025 à 9H56

GRUEL FRANCOISE

**13 RUE DES ORMEAUX
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 13 ORMEAUX
13 RUE DES ORMEAUX
35000 RENNES

Rennes, le

31 Décembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 13 RUE DES ORMEAUX - MME GRUEL 06 33 19 22 42

MOTIF : REMPLACEMENT WC SEMI BAS

Donneur d'ordre : Mme F GRUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION PROVISOIRE AVEC DU SILICONE POUR COLMATER LA FUITE EN
ATTENDANT DE RECEVOIR LE RÉSERVOIR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE RÉSERVOIR
MISE EN PLACE TUBULURE AVEC JOINT CUVETTE
MISE EN PLACE RESERVOIR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 30/12/25 à 10H05 Mme F GRUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 29/12	2	69,24		138,48
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,66		40,66
1,00	Réservoir WC Semis Bas Clara	2	140,04		140,04
TOTAL H.T.					319,18
T.V.A. a 10,00%					31,91
TOTAL T.T.C.				En EURO	351,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.