

N/REF : 16/12/2025 15H24 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C35306
V/Email reçu le Mardi 16/12/2025 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 02 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 34 RUE NOEL BLAYAU - MME AZHIMI 06 67 70 43 38
RDC PORTE 04
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE A MANGER
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE TROIS LOGEMENTS
CONSTAT : TRACE DE MOISSURE AU NIVEAU DU PLAFOND ET DANS LA JONCTION
VERTICALE DES PIECES SUR LE MUR INTERIEUR COTÉ EST DES TROIS LOGEMENTS
CONTROLE ENTRÉE D'AIR
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE VMC
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONCLUSION : LE PROBLEME SERAIT DU A DES PONTS THERMIQUES, AINSI QU'AU
RAVALAMENT, PRÉSENCE EGALEMENT COTÉ EXTERIEUR DES RESERVATIONS ,
EXTRACTIONS DE VENTOUSE DE CHAUDIERE PROBABLEMENT PREVU INITIALEMENT
POUR LA POSE DE VENTOUSE QUI ONT FINALEMENT ÉTÉ REBOUCHÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/25 a 12H01 Mme M LEFEUVRE
1912 : LA DAME NOUS RAPPELLE POUR DONNER SES DISPOS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL008-Ff RFE compl.	EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00
				170,00
		TOTAL H.T.		170,00
		T.V.A. a 10,00%		17,00
		TOTAL T.T.C.		En EURO 187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.