

N/REF : 25/11/2025 14H09 C:000073 I:09503
V/REF : AC/C35700
V/Email reçu le Mardi 25/11/2025 à 14H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MJL
IMMEUBLE : RES MAJALIS -MJL
2/7, PLACE DU MUGUET NANTAIS
.
44000 NANTES

Rennes, le 04 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002
LOCALISATION : 7 PLACE DU MUGUET NANTAIS - MME SOUFFOU MR MAHAMOUD 07 83 25 92 37
LOGEMENT N° 109059, PORTE N°113, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE D'EAU DANS LE CAGIBI
Donneur d'ordre : Mme B MONFORT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TEST A ÉPREUVE SUR DÉPART ET RETOUR DE LA GAINÉ TECHNIQUE AU COLLECTEUR DU LOGEMENT.
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CRÉATION COLLECTEUR AVEC VANNES D'ISOLEMENT PAR RÉSEAUX.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR TEST SUR TOUS LES RADIATEURS AFIN DE TROUVER LA FUIITE ET REPASSER EN APPARENT DU COLLECTEUR.

INTERVENTION DU 04/12, 08/12 ET 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
TESTS DES RÉSEAUX UN PAR UN
CONSTAT : FUIITE LOCALISÉE SUR LE DERNIER RESEAU AU NIVEAU DE LA GAINÉ TECHNIQUE DU LOGEMENT
COUPURE D'EAU
PASSAGE DÉPART ET RETOUR DANS LA GAINÉ TECHNIQUE
PASSAGE EN APPARENT CUIVRE 18 DÉPART ET RETOUR CHAUFFAGE DE LA NOURRICE A LA GAINÉ TECHNIQUE
RACCORDÉMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

NR AB Email envoyé le 29/12/25 a 10H15 Mme B MONFORT
NR AB Email envoyé le 22/12/25 a 14H03 Mme B MONFORT
BB AB Email envoyé le 10/12/25 a 23H13 Mme B MONFORT
MG LCOMPTER Email envoyé le 09/12/25 a 14H59 Mme B MONFORT
CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 17H27 BMONFORT@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 17:25 MME B MONFORT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
13,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/11	3	50,00		650,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	3	20,00		20,00
2,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	3	40,00		80,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	4	170,00		170,00
48,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	7	55,00		2640,00
6,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	7	60,00		360,00
TOTAL H.T.					3920,00
T.V.A. a 10,00%					392,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>4312,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.