

N/REF : 27/11/2025 13H43 C:000003 I:02620
V/REF : AC/C33926
V/Email reçu le Jeudi 27/11/2025 a 13H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PTE
IMMEUBLE : PIERRE TEXIER - PTE
4, RUE PIERRE TEXIER
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 06 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 4 RUE PIERRE TEXIER - M. JOSSE 06 61 64 64 93
LOGEMENT N° 101523, PORTE N°412, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR ENTRÉE - FAIRE REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 01/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE

CONSTAT : RADIATEUR FUYARD, A REMPLACER. LE ROBINET SIMPLE ET LE TÉ DE RÉGLAGE SONT ÉGALEMENT A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION A REPLANIFIER

--

INTERVENTION DU 02/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE RADIATEUR DE L'ENTRÉE

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR DE L'ENTRÉE

RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

REPLISSAGE CIRCUIT CHAUFFAGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/01/26 a 10H44 acasaert@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 05/01/26 a 10H44 acasaert@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 02/12/25 a 10H08 Mme A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 10:40 MME A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 10:40 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1	Radiat.acier H600mm<L650mm	2	280,00	280,00
TOTAL H.T.					280,00
T.V.A. a 10,00%					28,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>308,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.