

N/REF : 5/01/2026 10H07 C:000053 I:02533
V/REF : AC/C35884
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 10H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDLI
IMMEUBLE : JRD LISE - JDLI
RUE JEANNE MALIVEL
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 8 PROMENADE JEANNE MALIVEL - MR BOUMPOUTOU MME PELLETIER 06 41 47 33 02
LOGEMENT N° 118050, PORTE N°D02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2 (IMPACTÉ)

MR HAMON 07 67 87 78 25
LOGEMENT TYPE 2, PORTE D12

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE M HAMON SUITE INFILTRATION
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LA FUITE PROVIENT D'UN JOINT 1/2 COTÉ CIRCUIT PRIMAIRE DE LA
VMC DOUBLE FLUX
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVEC L'ENTREPRISE
EN CHARGE DU CHAUFFAGE COLLECTIF AFIN D'ISOLER L'INSTALLATION PRINCIPALE
LA VIDANGER, REMPLACEMENT LE JOINT, REMETTRE EH EAU ET PURGER L'ENSEMBLE
DES VMC DOUBLE FLUX DE L'INSTALLATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/01/26 à 10H21 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
	TOTAL H.T.			100,00
	T.V.A. a 10,00%			10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.