

N/REF : 5/12/2025 14H50 C:000502 I:16371
V/REF : 864089
V/Email reçu le Vendredi 05/12/2025 a 14H50

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1027
IMMEUBLE : CLOS ORRIERES -1027
RUE DU CLOS DES ORRIERES
N° 4/6-10/12/14/16-22/41
35300 FOUGERES

Rennes, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est

LOCALISATION : 41B RUE DU CLOS DES ORRIERES - GRAFFARD THEODORA 06 12 99 84 19
02 99 99 86 31

MOTIF : LOCATAIRE SIGNALE QUE LE COMPTEUR DIJONCTE A CHAQUE FOIS QU'ELLE
BRANCHE UN APPAREIL SUR UNE PRISE

Donneur d'ordre : M. A. JOLY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 15/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT : TABLEAU ELECTRIQUE SURCHARGÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS
40A PAR DEUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 63A
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
DEPOSE ANCIENS INTER-DIFFÉRENTIEL 40A TYPE A ET TYPE AC
FOURNITURE ET POSE DE DEUX INTER-DIFFÉRENTIEL 63A MONOPHASÉ 230V TYPE A
ET TYPE AC
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/12/25 a 16H03 M. A. JOLY

MG LGESTION Email envoyé le 15/12/25 a 15H40 M. A. JOLY

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 40A PAR DEUX
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 63A
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.Instal.électrique	1	96,77	96,77
2,00	2.1.1-Pose dispositif diff.63A(30mA)	2	127,63	255,26
TOTAL H.T.				352,03
T.V.A. a 10,00%				35,20
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>387,23</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.