

N/REF : 4/12/2025 11H12 C:000003 I:02680
V/REF : AC/C29604
V/Email reçu le Jeudi 04/12/2025 a 11H12

SELON DEVIS N° 5100065

V/REF.IMM. HBE

IMMEUBLE : HECTOR BERLIOZ -HBE
31-35, RUE DE MONTFORT
.
35132 VEZIN LE COQUET

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

09 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 31 MONTFORT - MME MABANDO POIRIER MANUELA 07 66 92 47 27
LOGEMENT N° 100456, PORTE N°3112, 1° ÉTAGE

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N°5100065 DU 10/10/2025

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 07/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

1ERE INTERVENTION :

COUPURE EAU

VIDANGE RADIATEUR

DÉPOSE ET ENLEVEMENT RADIATEUR

OBTURATION RÉSEAU POUR MISE EN SÉCURITÉ

2EME INTERVENTION :

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU RADIATEUR EAU CHAUDE REGGANE

3010 INTÉGRÉ 11KV 750X520 DT 50°C 586W

REMISE EN PRESSION RÉSEAU CHAUFFAGE

PURGE DU RADIATEUR

CONTÔLE ÉTANCHÉITÉ

CONTÔLE BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OUVERTURE DU COFFRE

DÉPOSE ET ENLEVEMENT MANIVELLE

FOURNITURE ET POSE MANIVELLE

FERMETURE DU COFFRE

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/01/26 a 16H22 Mme A. CASAERT

04/12 : MSG REP

BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 10/10/25 A 17H32 MME T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	560,28	560,28
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	tringle oscillante	-11,01	-11,01
TOTAL H.T.			549,27
T.V.A. a 10,00%			54,92
TOTAL T.T.C.En EURO			604,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.