

N/REF : 5/11/2025 10H23 C:011148 I:00313

V/Email reçu le Mercredi 05/11/2025 à 10H23

SELON DEVIS N° 5100025

BRUNEAU ELISABETH

**2 RUE ETIENNE DE FOUGERES
35000 RENNES**

IMMEUBLE : ETIENNE DE FOUGERES
2/3 RUE ETIENNE DE FOUGERES
35000 RENNES

Rennes, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 FOUGERES - GARAGE

- BÂTIMENT 1 - DIGICODE : 1290

- BÂTIMENT 1 - DIGICODE : 3 5 6 0(PASSAGE COMMUN 1-2EF)

CONTACT SUR PLACE : MME PERROT (MEMBRE DU CS) 06 66 06 84 66

COORDONNÉE DE MME BRUNEAU LOGEMENT IMPACTÉ : 06,23,09,50,23

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5100025 du 06/10/2025

Donneur d'ordre : Mme E BRUNEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE PORTE DU PLACARD + PAROIE MEUBLE CUISINE AVEC CHARNIERE POUR

ACCES DESCENTE SECTION PVC AU GARAGE

OUVERTURE PLACO POUR ACCES TUYAUX

MISE EN PLACE DE FLUORESCINE DANS TUYAUX EVIER + SDB

MISE EN PRESSION

VIDANGE INSTALLATION

CONSTAT : PLUS DE FUITE SUR EVACUATION CONSTATÉE LORS DE LA RECHERCHE DE
FUITE PRECEDENTE

PASSAGE FURET DANS EVACUATION AU NIVEAU DE LA SDB ET DE SOUS L'EVIER

REMISE EN EAU

CONSTAT : LEGER SUINTEMENT AU NIVEAU DE L'EVAC PVC PARTIE COMMUNE

REMPLACEMENT DU TRONÇON D'EVACUATION PARTIE COMMUNE SUR 40CM -

FOURNITURE ET POSE D'UN MANCHON DE DILATATION.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMISE EN PLACE DE LA PAROI SITUÉE SUR LE CÔTÉ DU PLACARD ET DE LA

PORTE DU MEUBLE DE CUISINE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 a 09H58 laure.dartois@foncia.com

REGLEMENT PAR CHEQUE BPO N°0362329 - 228.25€

BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 06/10/25 A 11H53 MME L DARTOIS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 09:57 MME L DARTOIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2961,14	2961,14
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Enlevement Fourniture	-47,78	-47,78
1,00	Enlevement Main d'oeuvre	-522,70	-522,70
TOTAL H.T.			2390,66
T.V.A. a 10,00%			239,06
TOTAL T.T.C.En EURO			2629,72

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.