

N/REF : 5/12/2025 16H10 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C35480
V/Email reçu le Vendredi 05/12/2025 à 16H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 09 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 1BIS, RUE MADELEINE BRES - MME LEFEUVRE 06 26 18 15 29
LOGEMENT N° 107232 TYPE 4, PORTE 01
MOTIF : FUIITE SUR BALLON TAMPON (SDB)
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON TAMPON DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : BALLON PERÇÉ
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT BALLON TAMPON

INTERVENTION DU 17/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DEPOSE BALLON
FOURNITURE ET POSE BALLON 15L SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉGLAGE DU BALLON TAMPON AU NIVEAU DE LA CHAUFFE
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
RÉARMEMENT
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE.
CONSTAT : UNE SURCHAUFFE QUI DÉCLENCHÉ LA SÉCURITÉ THERMOSTAT = COUPURE
DE COURANT MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
ENCLenchement DU THERMOSTAT.
RÉGLAGE DE THERMOSTAT.
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 08/01/26 a 16H00 sfaruel@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 02/01/26 a 11H50 Mme S FARUEL
CL LCOMPTER Email envoyé le 17/12/25 a 14H18 sfaruel@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 15/12/25 a 15H07 Mme S FARUEL
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 14:16 MME S FARUEL
Suite a donner : OUI. Le 23/12/2025 a 14:27
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 15:57 MME S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	2	450,00	450,00
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	3	46,00	69,00
TOTAL H.T.				519,00
T.V.A. a 10,00%				51,90
TOTAL T.T.C.En EURO				570,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.