

N/REF : 2/01/2026 14H50 C:011132 I:17891

RIVARD SONIA

V/Appel du Vendredi 02/01/2026 a 14H50

**6 RUE DE CHATILLON
35170 BRUZ**

IMMEUBLE : 6 CHATILLON
6 RUE DE CHATILLON
35170 BRUZ

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 6 RUE DE CHATILLON - MME RIVARD SONIA 06 52 13 09 72

MOTIF : SUITE INTERVENTION ASSNET
ISOLÉE LA FUITE SUR EFS, AU NIVEAU DE LA CUISINE
L'EAU RESSORT DANS LE GARAGE
LA VANNE DANS LE GARAGE N'EST PAS ÉTANCHE, COUPÉE AU NIVEAU DU COMPTEUR

Donneur d'ordre : Mme S. RIVARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LA FUITE D'EAU FROIDE DANS LE SOL SE SITUE ENTRE LA CHAUDIERE
ET LE MITIGEUR DE CUISINE
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/01/26 a 11H18 gosojaw@gmail.com

REGLEMENT PAR CHEQUE LCL N°1958737 - 137€25
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/01/26 A 11:14 MME S. RIVARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/01	1	69,24		69,24
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66		40,66
1,00	Raccord(s) tectite 15/21 Male 14	1	12,37		12,37
2,00	Bouchon(s) laiton 15/21	1	0,36		0,72
1,00	Mamelon(s) laiton 15/11	1	1,79		1,79
TOTAL H.T.					124,78
T.V.A. a 10,00%					12,47
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>137,25</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.